



तेश्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.:- २०७८।०७९

२. बजेट उपशिर्षक नं.:-३०८०३११८

३. मन्त्रालय:- उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

४. कार्यक्रम /आयोजनाको नाम:- टार-बजार संरक्षण कार्यक्रम, झापा

५. आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम:- श्री रुप नारायण अधिकारी

६. यस अवधिको बजेट (तेश्रो त्रैमासिक बजेट) रु.:-

२५०.००

क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार:-

२५०.००

२) संस्था:-

३) जनसहभागिता:-

ख) वैदेशिक १) ऋण:-

२) अनुदान:-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत:-

१४९.६८

६०% १२. शोध भर्ना स्थिति:-

क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार:-

क) माग्नु पर्ने रकम:-

२) स्थानिय निकाय/संस्था:-

ख) माग गरेको रकम:-

३) जनसहभागिता:-

ग) प्राप्त हुन बाकी रकम:-

ख) वैदेशिक १. ऋण

२. अनुदान:-

८. चालु आ.व.को हाल सम्मको खर्च रकम र प्रतिशत:-

१४९.६८ ३७.४२%

९ कुल लागत मध्ये शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च र प्रतिशत:-

१० आयोजनाको शुरु देखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत:-

११ आयोजना कुल अवधि मध्ये वितेको समय प्रतिशतमा:-

(रकम रु.लाखमा)

| क्र.स. | कार्यक्रम/ क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | एकाइ | आ.व. २०७८।०७९ को | | | | | | | | प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति | | आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्मको प्रगति | | कुल |
|------------|---|-------------|--------|------------------|-------|------|-------------------------|------|------|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----|
| | | | | वार्षिक लक्ष्य | | | तेश्रो त्रैमासिक लक्ष्य | | | तेश्रो त्रैमासिक प्रगति | | | | | | |
| | | | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित | परिमाण | भारित | परिमाण | भारित | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| अ | पुर्जित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम संरक्षण कार्यक्रम, भद्रपुर, झापा | | | | | ४०० | | | २५० | | | | | | | |
| ११.४.१४ | नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११.४.१४.२२ | नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य | ३११५४ | कि.मि. | १ | १४.२९ | ४०० | ०.७ | ८.९३ | २५० | ०.७ | ८.९३ | ०.७० | १०.०० | | | |
| | पुर्जित खर्च कार्यक्रमको जम्मा | | | १.०० | १४.२९ | ४०० | ०.७ | ८.९ | २५० | ०.७ | ८.९३ | ०.७० | १०.०० | | | |

तेश्रो त्रैमासिक भौतिक प्रगति:- १०० %

तेश्रो त्रैमासिक वित्तिय प्रगति:- ६० %

तयार गर्ने:

प्रमाणित गर्ने: